



Koordinaten	X	Y
Kernbohrung		
KB 6+I	2'745'577	1'259'374
KB 7+I	2'745'605	1'259'363
KB8+PWD	2'745'602	1'259'347
KB9+PWD	2'745'626	1'259'330

Legende Überwachung

- KB2 mit Inklinometer, Nullmessung: 23.07.1990, Referenzmessung: 07.07.2021
- KB4 mit Inklinometer, Nullmessung: 13.08.1990, Referenzmessung: 05.10.2023
- KB5 mit Inklinometer, Nullmessung: 29.11.2023
- KB1, KB3 mit Inklinometer, Nullmessung: 23.07.1990, am 06.11.2020 nicht mehr messbar bzw. auffindbar
- Inklinometer in Bohrpfahl PF1, PF7 und PF14: Nullmessung: 17.12.1990
- Inklinometer in Bohrpfahl PF22: Nullmessung: 17.01.1991
- Rammsondierungen, 1990
- Kontrollpunkt, Geodätische Vermessung
- Kontrollpunkt, Rissüberwachung
- KB6, KB7 mit Inklinometer (geplant)
- KB8, KB9 mit Porenwasserrückgeber (geplant)

ungefähre Ausdehnung
Rutschung vom 16.07.1990

ca. 110 m

TEXTOMIR, Ober- und Unterkanle
Geod. Vermessung vom 11.07.2022

783

Parz. Nr. 341

strasse